AngloAmerican

Resultados Monitoramento Qualidade do Ar
Setembro 2026

Ano	Data	Ponto de Monitoramento	Parâmetro	Concentração (µg/m³)	Qualidade do Ar	Observação
2026	02/09/2026	Água Quente	PTS	45		
2026	08/09/2026	Água Quente	PTS	21		
2026	14/09/2026	Água Quente	PTS	9		
2026	20/09/2026	Água Quente	PTS	2		
2026	26/09/2026	Água Quente	PTS	16		
2026	02/09/2026	Beco	PTS	48		
2026	08/09/2026	Beco	PTS	25		
2026	14/09/2026	Beco	PTS	13		
2026	20/09/2026	Beco	PTS	3		
2026	26/09/2026	Beco	PTS	28		
2026	02/09/2026	Gondó	PTS	49		
2026	08/09/2026	Gondó	PTS	30		
2026	14/09/2026	Gondó	PTS			Falta de energia elétrica
2026	20/09/2026	Gondó	PTS	7		
2026	26/09/2026	Gondó	PTS	52		
2026	02/09/2026	Turco	PTS	46		
2026	08/09/2026	Turco	PTS	31		
2026	14/09/2026	Turco	PTS	9		
2026	20/09/2026	Turco	PTS	5		
2026	26/09/2026	Turco	PTS	19		
2026	02/09/2026	Córrego Palmital	PTS	40		
2026	08/09/2026	Córrego Palmital	PTS	12		
2026	14/09/2026	Córrego Palmital	PTS	8		
2026	20/09/2026	Córrego Palmital	PTS	5		
2026	26/09/2026	Córrego Palmital	PTS	18		
2026	02/09/2026	Cabeceira do Turco	PTS	54		
2026	08/09/2026	Cabeceira do Turco	PTS	18		
2026	14/09/2026	Cabeceira do Turco	PTS	16		
2026	20/09/2026	Cabeceira do Turco	PTS	5		
2026	26/09/2026	Cabeceira do Turco	PTS	16		
2026	02/09/2026	Água Quente	PM10	38		
2026	08/09/2026	Água Quente	PM10	29		
2026	14/09/2026	Água Quente	PM10	3		
2026	20/09/2026	Água Quente	PM10	1		
2026	26/09/2026	Água Quente	PM10	11		
2026	02/09/2026	Beco	PM10	34		
2026	08/09/2026	Beco	PM10	17		
2026	14/09/2026	Beco	PM10	5		
2026	20/09/2026	Beco	PM10	2		
2026	26/09/2026	Beco	PM10	16		
2026	02/09/2026	Gondó	PM10	36		
2026	08/09/2026	Gondó	PM10	25		
2026	14/09/2026	Gondó	PM10			Falta de energia elétrica
2026	20/09/2026	Gondó	PM10	4		
2026	26/09/2026	Gondó	PM10	28		
2026	02/09/2026	Turco	PM10	36		
2026	08/09/2026	Turco	PM10	20		
2026	14/09/2026	Turco	PM10	4		
2026	20/09/2026	Turco	PM10	3		
2026	26/09/2026	Turco	PM10	12		
2026	02/09/2026	Córrego Palmital	PM10	43		
2026	08/09/2026	Córrego Palmital	PM10	14		
2026	14/09/2026	Córrego Palmital	PM10	4		
2026	20/09/2026	Córrego Palmital	PM10	3		
2026	26/09/2026	Córrego Palmital	PM10	11		
2026	02/09/2026	Cabeceira do Turco	PM10	40		
2026	08/09/2026	Cabeceira do Turco	PM10	20		
2026	14/09/2026	Cabeceira do Turco	PM10	4		
2026	20/09/2026	Cabeceira do Turco	PM10	3		
2026	26/09/2026	Cabeceira do Turco	PM10	9		

Partículas Totais em Suspensão (PTS) / Partículas Inaláveis (PM10)
Resultados do Monitoramento Ambiental em atendimento ao Plano de Controle Ambiental (PCA) Fase Operação.
IQA: Indice de Qualidade do Ar

Indice de Qualidade do Ar

Qualidade	PTS (µg/m³)	PM10	PM2,5 (µg/m³)
Boa	0-80	0-50	0-25
Moderada	>80-240	>50-100	>25-50
Ruim	>240-375	>100-150	>50-75
Muito	>375-625	>150-250	>75-125
Péssima	>625	>250	>125